



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Ponte Alta

Rua Jeremias Alves da Rocha, 130 Centro CEP 88550-000 CNPJ 83.755.850/0001-27 Fone: (49) 3248-0113 Fax (49) 3248-0141

Referencial de Preços:

BDI : **25,00%**

SINAPI

DESONERADO

REFERENCIA

15/01/2022

Obra: Reforma e Ampliação do Jardim Vovó Mina

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	Total	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 2.689,93	100,00% R\$6.823,20	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	100,00% R\$ 2.104,69	100,00% R\$4.273,00	-	-	-	-	-
3	FUNDAÇÕES SAPATAS E ARRANQUES PILAR	100,00% R\$ 9.748,64	50,00% R\$4.873,33	50,00% R\$4.873,33	-	-	-	-
4	FUNDAÇÕES VIGAS BALDRAMES	100,00% 7.034,67	50,00% R\$3.517,34	50,00% R\$3.517,34	-	-	-	-
5	SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO - PILARES	100,00% R\$ 7.764,80	50,00% R\$3.882,40	50,00% R\$3.882,40	-	-	-	-
6	SUPERESTRUTURA CONCRETO ARMADO VIGAS	100,00% R\$ 7.426,11	-	50,00% R\$3.713,06	50,00% R\$3.713,06	-	-	-
10	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	100,00% R\$ 15.442,93	-	-	25,00% R\$3.860,74	25,00% R\$3.860,74	25,00% R\$3.860,74	25,00% R\$3.860,74
11	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	100,00% R\$ 3.723,04	-	-	-	-	100,00% R\$ 3.723,04	-
12	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% R\$ 8.716,56	-	-	-	-	50,00% R\$4.358,28	50,00% R\$4.358,28
13	PINTURA	100,00% R\$ 14.438,94	-	-	-	-	50,00% R\$7.219,47	50,00% R\$7.219,47
14	EQUIPAMENTOS	100,00% R\$ 2.892,06	-	-	-	-	-	100,00% R\$ 2.892,06
15	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% R\$ 59.709,30	-	-	25,00% R\$14.927,33	25,00% R\$14.927,33	25,00% R\$14.927,33	25,00% R\$14.927,33
16	ESQUADRIAS, PORTAS E JANELAS	100,00% R\$ 21.123,84	-	-	-	-	50,00% R\$10.561,92	50,00% R\$10.561,92
17	HIDRAULICA	100,00% R\$ 8.275,80	20,00% R\$1.655,16	20,00% R\$1.655,16	20,00% R\$1.655,16	20,00% R\$1.655,16	20,00% R\$ 1.655,16	-
18	Elétrica - Luminária e acessórios	100,00% R\$ 13.642,61	20,00% R\$2.728,53	20,00% R\$2.728,53	20,00% R\$2.728,53	20,00% R\$2.728,53	20,00% R\$2.728,53	-
	Porcentagem do período	100,00%	15,61%	11,46%	15,13%	13,04%	27,59%	24,66%
	Total do período	R\$ 177.699,25	R\$27.752,96	R\$20.369,82	R\$26.885,02	R\$23.171,02	R\$49.034,17	R\$43.819,80
	Porcentagem acumulada	15,61%	11,46%	15,13%	13,04%	27,59%	24,66%	
	Total acumulado		R\$27.752,96	R\$20.369,82	R\$26.885,02	R\$23.171,02	R\$49.034,17	R\$43.819,80

Total sem BDI

Total BDI (25,00%)

Valor Total do orçamento

R\$ 133.274,44

R\$ 44.424,81

R\$ 177.699,25

Ponte Alta, 09 de maio de 2022

PETERSON FINKER DE SOUZA
Engenheiro Civil CREA/SC 59821-0