



Obra
PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS.


Bancos
SINAPI - 11/2021 - Santa
Catarina

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 3.617,95	100,00% 3.617,95			
2	DRENAGEM	100,00% 215.189,31	25,00% 53.797,33	25,00% 53.797,33	50,00% 107.594,66	
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 427.201,86		25,00% 106.800,47	50,00% 213.600,93	25,00% 106.800,47
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PINTURA	100,00% 7.309,59				100,00% 7.309,59
Porcentagem			8,79%	24,58%	49,16%	17,47%
Custo			57.415,28	160.597,79	321.195,59	114.110,06
Porcentagem Acumulado			8,79%	33,37%	82,53%	100,0%
Custo Acumulado			57.415,27	218.013,07	539.208,65	653.318,71


PETERSON FINKLER DE SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL

EDSON JULIO WOLINGER
PREFEITO MUNICIPAL